

Informacja nt. zaawansowania inwestycji miejskich o wartości powyżej 100.000 zł za okres 8 m-cy 2024 r. – zakres rzeczowy.

**I. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZIAŁ 60014 DROGI POWIATOWE**

18.10.24
se 10.24
29.10.24
W. D. S. P. J.
Pod (m)
Ok

ADRES: 60014 ŁAZISKA GÓRNE, ul. WYŻWOLENIA 10
KOD pocztowy: 43-100
MIASTO: ŁAZISKA GÓRNE
STANOWISKO: BIURO KADRY I PRACOWNIKÓW

Dnia 18-10-2024
Nr 668/2024
Ilość załączników -
Podpis M. M.

Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadań: „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Łaziska Górne”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”

**Plan: 400 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł**

W 2024r. Miasto Łaziska Górne przeznaczy 400.000,00zł pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na remont dróg odcinków powiatowych: ul. Wyzwolenia, ul. Sikorskiego i ul. Wyrskiej oraz na poprawę bezpieczeństwa na następujących przejściach dla pieszych przy: ul. św. Barbary w rejonie ul. Powstańców, ul. św. Barbary w rejonie ul. Staszica, ul. Sikorskiego w rejonie ul. Kościuszki oraz ul. Mikołowskiej (w rejonie ul. Wodociągowej).

Prace na terenie dróg powiatowych zostały wykonane, rozliczenie nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.

**II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Remont dróg gminnych os. Kościuszki i ul. Nowej

**Plan: 1 572 942,00 zł
Wykonanie: 1 560 942,61 zł**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2023r. i zakończone w 2024r. Prace obejmowały wymianę starej nawierzchni części chodników na os. Kościuszki, wymianę krawężników i obrzeży betonowych, wymianę nawierzchni asfaltowej na os. Kościuszki i ul. Nowej. Łącznie wyremontowano 1237 metrów dróg. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 776.471,00zł.

Przebudowa drogi ul. Lipowej

**Plan: 270 000,00 zł
Wykonanie: 268 762,05 zł**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2023r. i zakończone w 2024r. Zakres robót przewidywał częściową wymianę podbudowy drogowej, zabudowę krawężników drogowych, przebudowę części odwodnienia, ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Łączna wartość zadania dla prac prowadzonych w 2023r. i 2024r. wynosi 623 247,79zł, z czego w bieżącym roku wypłacono kwotę 268 762,05 zł.

Budowa dróg ul. Poziomkowej i Spacerowej

Plan: 125 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostało rozpoczęte w bieżącym roku, a jego zakończenie planowane jest do połowy I półrocza 2025r. Zakres robót przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy drogowej oraz nawierzchni z kostki betonowej. Łączna przewidywana wartość zadania w 2024 i 2025r. wynosi 2 125 000,00zł, z czego w 2024r. wypłacone będą środki własne gminy w wysokości 125 000,00zł, a pozostała część w wysokości 2 000 000,00zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i zostanie wpłacona po zakończeniu zadania w 2025r.

Ul. Wodna boczna – wykonanie podbudowy drogowej

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte z uwagi trwającą procedurę wydzielenia części działek należących do osób fizycznych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego. Po uregulowaniu stanu prawnego będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę i następnie wykonania podbudowy drogowej wraz z górną nawierzchnią z frezu asfaltowego.

III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6.

Plan: 971 617,58 zł

Wykonanie: 871 910,97 zł

W ramach zadania zostały wykonane prace związane z remontem i przebudową pomieszczeń oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku „Domu Nauczyciela” przy Szkole Podstawowej nr 4.

Po wykonanej przebudowie powstało 7 mieszkań, w tym:

- trzy mieszkania w poziomie parteru niskiego, każde z własną łazienką oraz aneksem kuchennym, dostępne z klatki schodowej;
- trzy mieszkania w poziomie parteru wysokiego, każde z własną łazienką oraz aneksem kuchennym, dostępne z klatki schodowej, przy czym jedno posiada osobne wejście;
- jedno mieszkanie na poddaszu, z własną łazienką oraz kuchnią.

IV. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami integracyjnymi w Łaziskach Górnych

Plan: 190 000,00 zł

Wykonanie: 178 963,77 zł

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- nadbudowy segmentów A, B, G, H, i częściowo C – stan surowy wewnątrz i wykończeniowy na zewnątrz,
- dobudowy dwóch szybów windowych – stan surowy wewnątrz i wykończeniowy na zewnątrz,
- termomodernizacji ścian z wymianą stolarki zewnętrznej,
- remontu i termomodernizacji pozostałych połączeń dachowych,
- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w nadbudowywanych segmentach A, B, G, H, i częściowo C,
- przebudowy instalacji elektrycznych w modernizowanej kondygnacji budynku,
- wymiany instalacji odgromowej w całym budynku.

Wartość umowna zadania wynosi 11.902.909,88 zł. Zakończenie robót ustalono na dzień 27.05.2026 r.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Zakup i montaż pieców konwekcyjno parowych w przedszkolach

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 111 754,14 zł

W ramach zadania:

- Zakupiono i uruchomiono zmywarkę przedszkolu nr 6;
- Zakupiono i uruchomiono piece kuchenne konwekcyjno-parowe w Przedszkolu nr.: 2, 3 i 6.

V. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "POTOK" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Św. Barbary i Kopalnianej.

Plan: 14 689 000,00 zł

Wykonanie: 6 234 123,25 zł

W ramach zadania pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "Potok" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej” wykonano:

- przebudowę kanalizacji sanitarnej;
- wykonano przekładki sieci istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną kanalizacją sanitarną i deszczową.

Złożono wnioski do PGW Wody Polskie w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2024r., jednak z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego termin zostanie przedłużony. Wartość umowna zadania wynosi 15 169 980,82 zł.

Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatową.

Plan: 501 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania wykonano częściową rozbiórkę zwałowiska wraz z jego ukształtowaniem, wykonano rów odwadniający u podnóża skarpy oraz podbudowę drogową. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi z kostki betonowej. Na realizację zadania złożono wnioski o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych

Plan: 2 050 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną zaprojektowane i wybudowane następujące elementy:

- ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej,
- ścieżki piesze o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej,
- oświetlenie parkowe,
- monitoring wizyjny,
- instalacja nawadniania + kurtyny wodne,
- ławki parkowe,
- leżaki miejskie,
- kosze na śmieci,
- żagle przeciwsłoneczne,
- piaskownice,
- rabaty,
- trawniki dywanowe,
- nasadzenia.

Przebudowa infrastruktury ścieżek za ORS „Żabka”

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 149 995,83 zł

W ramach zadania wykonano:

- modernizację kładki drewnianej;
- modernizację siłowni zewnętrznej;
- modernizację części urządzeń do ćwiczeń;
- wykonanie miejsca piknikowego przy stawie „Szustrok”.

**VI. DZIAŁ 926
ROZDZIAŁ 92601**

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OBIEKTY SPORTOWE**

Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych.

Plan: 4 853 188,73 zł

Wykonanie: 4 853 188,73 zł

W ramach zadania została wykonana:

- płyta boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 68m*105m wraz z piłkochwytnymi,
- nawierzchnia utwardzona ciągów pieszo-jezdnych,
- sieć elektroenergetyczna wraz z oświetleniem boiska i ciągów pieszo jezdnych,
- instalacja nawadniania boiska bocznego,
- ogrodzenie obiektu wraz niezbędnymi bramami i furtkami,
- budynek gospodarczy wraz z węzłem sanitarnym.

Zielony Klachowiec – utworzenie parku sportowo rekreacyjnego przy ul. Górnośląskiej w Łaziskach Górnych.

Plan: 2 172 263,00 zł

Wykonanie: 2 152 223,23 zł

W ramach zadania został wykonany park sportowo-rekreacyjny „Zielony Klachowiec” przy ul. Górnośląskiej w Łaziskach Górnych.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

- trasa rolkowa,
- ścianki wspinaczkowe,
- parking dla samochodów osobowych,
- ścieżki piesze,
- oświetlenie parkowe,
- ławki parkowe,
- kosze na śmieci,
- stojaki na rowery,
- pergola,
- rabaty,
- łąki kwietne,
- trawniki dywanowe,
- nasadzenia.

Inwestycje dofinansowane w ramach:

I. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych **7 105 437,65 zł;**
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kopalniana i Św. Barbary **13 554 600,00 zł;**
- Zielony Klachowiec - utworzenie parku sportowo rekreacyjnego przy ul. Górnośląskiej w Łaziskach Górnych **2 000 000,00zł;**
- Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych **2 000 000,00zł;**
- Budowa dróg ul. Poziomkowej i Spacerowej **2 000 000,00 zł;**
- Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach Górnych **7 998 500,00zł.**

II. Rządowy Program Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego realizowany poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego

- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6 **1 281 617,58 zł.**

III. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- Remont dróg gminnych os. Kościuszki i ul. Nowej **776 471,00 zł.**

PLANY INWESTYCYJNE NA NAJBLIŻSZE LATA - PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

	TYTUŁ:	KWOTA:	DOFINANSOWANIE
1.	Adaptacja terenu przed Dziennym Domem Seniora w ramach projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne”	147 600,00 zł	140 220,00 zł
2.	Budowa mini boiska przy P2 w ramach projektu „Przedszkolakiem fajnie być – rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Łaziska Górne”	157 592,55 zł	141 833,30 zł

3.	Budowa mini boiska przy P3 w ramach projektu „Przedszkolakiem fajnie być – rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Łaziska Górne”	291 136,10 zł	262 022,49 zł
4.	Modernizacja placu zabaw przy P4 w ramach projektu „Przedszkolakiem fajnie być – rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Łaziska Górne”	150 499,00 zł	135 449,10 zł
5.	Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza	5 374 930,41 zł	4 702 262,31 zł
6.	Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul. Sienkiewicza a ul. Miodową w Łaziskach Górnych	2 562 900,32 zł	2 417 988,66 zł
7.	Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul. św. Barbary w Łaziskach Górnych	3 314 861,07 zł	2 796 075,76 zł
8.	Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne (Sad Miejski, Wyszyńskiego)	ok. 600 000,00 zł	455 534,01 zł
9.	Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne	7 566 077,00 zł	7 489 985,45 zł
10.	Rewitalizacja terenu okalającego bibliotekę w ramach projektu „Transformacja na terenie miasta Łaziska Górne”	800 000,00 zł	800 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Aleksander Wyra

